



เทศบาลตำบลเขาอ้อย จ.เพชรบุรี

รายงานผลการติดตามโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลเขาอ้อย

อำเภอเขาอ้อย จังหวัดเพชรบุรี



สรุปผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๑๓	๑	๗.๖๙	๗	๕๓.๘๕	๕	๓๘.๔๖
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๙	๓๓	๔๗.๘๓	๑๒	๑๗.๓๙	๒๔	๓๔.๗๘
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๓	๒	๑๕.๓๘	๑	๗.๖๙	๑๐	๗๖.๙๒
๔	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๓	๔๒.๘๖	๓	๔๒.๘๖	๑	๑๔.๒๘
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๖	๒	๑๒.๕๐	๓	๑๘.๗๕	๑๑	๖๘.๗๕
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๒	๒๕.๐๐	๒	๒๕.๐๐	๔	๕๐.๐๐
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๑๒๖	๔๓	๓๕.๑๓	๒๘	๒๒.๒๒	๕๕	๔๓.๖๕

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๑๓	๑	๗.๖๙	๑๒,๔๙๑,๐๐๐	๒๔๙,๖๐๐	๑.๙๙
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๙	๓๓	๔๗.๘๓	๑๒,๕๓๗,๓๒๐	๔,๐๙๐,๙๘๖.๕๐	๓๒.๖๓
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๓	๒	๑๕.๓๘	๙๙๐,๐๐๐	๔๙,๒๔๖	๔.๙๗
๔	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๓	๔๒.๘๖	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๕,๔๕๔	๗๙.๖๘
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๖	๒	๑๒.๕๐	๑,๙๗๗,๓๐๐	๒๖๗,๐๓๕	๑๓.๕๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๒	๒๕.๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๓๘,๑๗๐	๘.๕๗
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๑๒๖	๔๓	๓๕.๑๓	๒๙,๘๙๐.๖๒๐	๕,๘๕๐,๔๙๑.๕๐	๑๙.๕๗

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ก่อสร้างห้องน้ำอาคาร เอนกประสงค์หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.-มี.ค.๖๘		✓		๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำราคากลาง
๒	ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารศาลา เอนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๖๐๐	กองช่าง	บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการ
๓	ติดตั้งฝ้าเพดานอาคาร เอนกประสงค์หน้าวัดสระพัง พร้อมติดตั้งเหล็กดัด หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ต.ค.-พ.ย.๖๗		✓		๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง
๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. จากบ้านนายพริ้ง คล้ายวงศ์ ถึงกำแพงวัดบ้านกล้วย หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ม.ค.-เม.ย.๖๘			✓	๕๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอรังวัดสอบ เขตที่ดิน เดือนมีนาคม

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง บ้าน นายสุรียา อ้อยทอง หมู่ ๔ ตำบลทับคา	ม.ค.-มี.ค.๖๘			✓	๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ในระยะประกัน
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งปอเทือง จาก ปากซอยถึงบริเวณหน้าบ้าน นายสมศักดิ์ บุชชะ หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	กพ.-พ.ค.๖๘		✓		๕๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำราคากลาง
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร บริเวณซอย ๔ เขาย้อยเมือง ใหม่	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			✓	๒๖๘,๐๐๐	-	กองช่าง	แผนเดือนเมษายน ๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	ก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราว กันตกจากสะพานวัดท้ายตลาด ไปทางวัดห้วยหลวง ช่วงที่ ๒ ต่อจากของเดิมไปถึงกอไผ่ หน้าวัดห้วยหลวง หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.-พ.ค.๖๘		✓		๘๔๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๙	ตีเส้นจราจร จากบริเวณ วัดหนองส้ม ไปทางหมู่ ๕ ตำบลบางเค็ม	มี.ค.-เม.ย.๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) ซอย ๔ เขาย้อยเมืองใหม่ หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			✓	๑๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยบ้านศาลาด่าน จากถนน เพชรเกษมถึงแยกศาลาด่าน หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	ก.พ.-พ.ค.๖๘		✓		๑,๗๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำราคากลาง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากคลองส่งน้ำ ชลประทาน หมู่ ๒ - หมู่ ๓ ตำบลทับคา	ต.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๖,๓๒๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๕%
๑๓	จ้างออกแบบเขียนแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล เขาย้อย หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	ต.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประชุม รูปแบบอาคาร
	รวม ๑๓ โครงการ		๑	๗	๕	๑๒,๑๒๘,๐๐๐	๒๔๙,๖๐๐		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	เยี่ยมบ้านสามัคคี	ต.ค.๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๒.	ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (วัดสุสานักงาน)	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๗,๔๔๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในชุมชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียน	พ.ย.-ธ.ค.๖๗ พ.ค.-มิ.ย.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.	วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	-	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๕.	ซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ย.๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖.	การป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ก.พ.๖๘	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๗
๗.	คัดแยกขยะ	ต.ค.๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗
๘.	ขับขีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%	ม.ค.๖๘	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗
๙.	หนูน้อยรักการอ่าน	ธ.ค.๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗
๑๐.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English for Future Camp	ม.ค.-มี.ย.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐		กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๑,๕๔๓,๕๐๐	๗๗๖,๘๘๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค.๖๗ , ม.ค.๖๘
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน การสอน	ม.ค.-ก.พ.๖๘		✓		๓๖๔,๘๒๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	พ.ค.-มิ.ย.			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	พ.ค.-มิ.ย.			✓	๒๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๓๒,๕๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๔๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๗.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน เขาย้อย	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๙๒๔,๐๐๐	๔๕๖,๔๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๑๘.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดกุฎี	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๕๗๖,๐๐๐	๓๑๓,๓๐๒	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๑๙.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดดอนทราย	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๒๗๐,๐๐๐	๑๒๔,๒๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๒๐.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดท้ายตลาด	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๕๗๖,๐๐๐	๒๖๗,๑๒๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๑.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๒๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๒๒.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๑๘๐,๐๐๐	๗๐,๒๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๒๓.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดยาง	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๖๑๖,๐๐๐	๒๗๕,๖๖๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๒๔.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหนองส้ม	ต.ค.๖๗, ม.ค.๖๘ พ.ค.๖๘, ก.ค.๖๘	✓			๖๖๐,๐๐๐	๒๘๐,๕๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ๖๘
๒๕.	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๒,๐๖๑,๕๐๐	๒๖๘,๔๕๐.๖๕	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒ รอบ พ.ย. ๖๗ , ม.ค. ๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๖.	โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	มี.ค.-พ.ค.๖๘			✓	๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๒๗.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๑ ม.ค.๖๘	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๕๘	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘
	รวม ๒๗ โครงการ		๑๘	๒	๗	๘,๔๙๒,๓๒๐	๓,๐๗๕,๑๖๑		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการตรวจสอบประกอบ กิจการด้านอาหาร ตาม มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการตรวจทดสอบสาร ปนเปื้อนในอาหาร	พ.ย.-ธ.ค.๖๗ เม.ย.-พ.ค.๖๘	✓			๕,๐๐๐	๔,๘๗๓	กอง สาธารณสุขฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ
๓	โครงการตรวจตู้แช่ตู้เย็น เหรัญญัตโนมิติ	ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
	รวม ๓ โครงการ		๓	-	-	๒๕,๐๐๐	๔,๘๗๓		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง แบบบูรณาการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินโครงการตลอด ปีงบประมาณ
๒	โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินโครงการตลอด ปีงบประมาณ
	รวม ๒ โครงการ		-	๒	-	๗๐,๐๐๐			

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ก.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	ก.ค.-ส.ค.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ของบ สป.สช. ดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๘
๓	โครงการผู้สูงอายุสัมพันธ์	เม.ย.-พ.ค.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้า สู่วัยผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบล เขาย้อย	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๑๑,๓๖๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรี	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๑๙,๖๔๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเขาย้อย
๖	โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาย้อย	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็กและเยาวชน	ม.ค.-พ.ค.๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเขาย้อย
๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	พ.ค.มี.ย.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน	ก.พ.-มี.ค. ๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เม.ย.-ก.ย. ๖๘			✓	๒๔๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมใน วัยรุ่น	ม.ค.-ก.พ.๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๙๐	กอง สาธารณสุขฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าฯ	ม.ค.-เม.ย.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ
๑๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	พ.ย.-ธ.ค.๖๗ พ.ค.-มิ.ย. ๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการสำรวจ
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เม.ย.-ก.ย. ๖๘			✓	๔๘๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออันตราย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่มีการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออันตราย
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาย้อย	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	ธ.ค.๖๗ มิ.ย.-ก.ค.๖๘		✓		๓๐๐,๐๐๐	๒๙,๖๕๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	มี.ค.-ก.ย.๖๘		✓		๑๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร	มิ.ย.-ก.ค. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๒๑	โครงการควบคุมจำนวนประชากรลิง	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
	รวม ๒๑ โครงการ		๗	๔	๑๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒๙๖,๒๖๘		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	รอดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล
๒.	โครงการวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา	ก.ค.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๓	โครงการทำห่อขนม อ้อนวงศ์	๑๘ เม.ย.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เตรียมการจัดงาน
๔.	โครงการงานประเพณีได้ ดอกไม้ของไทยเวียง	ต.ค.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๑๖ – ๑๘ ต.ค. ๖๗
๕.	โครงการประเพณีลอยกระทง	พ.ย.๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๕๗๙.๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗
๖.	โครงการงานประเพณี ไทยทรงดำ	เม.ย.๖๘		✓		๔๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เตรียมการจัดงาน

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗.	โครงการงานปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจ วัฒนธรรม ต้าข้าวเมา ไทยทรง ดำ	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๐๙,๑๐๕	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๘.	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เม.ย.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เตรียมการจัดงาน
๙	โครงการจัดทำข้อมูลผู้ทรงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๐	โครงการส่งเสริมเกียรติภูมิ ท้องถิ่น	มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	โครงการกิจกรรมภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย - ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้ด้าน วัฒนธรรม - ค่าปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๘ - ค่าจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทรงดำ	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ พ.ค.-ส.ค.๖๘	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินการจัดทำ ปฏิทิน จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๒	อุดหนุนการจัดงานพระนคร คีรี - เมืองเพชร	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินการโอนเงิน งบประมาณให้อำเภอ เขาย้อยเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการพัฒนาเครือข่าย/ สถานที่ท่องเที่ยว และการ บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง เรียนรู้ วิถีชีวิตไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย	พ.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๔	โครงการสนับสนุนทีมกีฬา ของเทศบาล	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่มีทีมนักกีฬาขอรับการ สนับสนุน ระหว่าง ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล	พ.ค.-มิ.ย.๖๘ ก.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬา	มี.ค.๖๘		✓		๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ
	รวม ๑๖ โครงการ		๕	๔	๗	๑,๗๖๐,๐๐๐	๗๑๔,๖๘๔.๕๐		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสันสู่ชุมชน	ม.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	กำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	กำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๗๘	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	มี.ค.-พ.ค.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	กำหนดจัดโครงการวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	กำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด	มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	กำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	๒๗,๒๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สวนเกษตรผสมผสานของนายสุริยะ ชูวงศ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
	รวม ๗ โครงการ		๒	๑	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔๙,๒๖๖		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมผู้มิรายได้น้อย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ
๒	โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์เกษตรกรผู้ประสบปัญหา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร	ก.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
	รวม ๔ โครงการ		-	-	๔	๑๕๐,๐๐๐			

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
(๓) แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๒.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
	รวม ๒ โครงการ		-	-	๒	๖๐๐,๐๐๐			

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ผิวดิน	ต.ค.-ก.ย.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๒.	โครงการตรวจสถานประกอบ กิจการขนาดใหญ่	ธ.ค.-ก.พ. ๖๘	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๓.	โครงการตรวจสถานประกอบ กิจการรายย่อย	ต.ค.-ธ.ค.๖๗ เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
	รวม ๓ โครงการ		๒	๑	-	๓๐,๐๐๐			

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการบริหารจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๘๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๙๐๔	กอง สาธารณสุขฯ	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการ บริหารจัดการตลอด ปีงบประมาณ
๒.	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ผิวดิน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
	รวม ๒ โครงการ		-	๒	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๙๐๔		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓Rs	ม.ค.-ก.ย.๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๖๙,๕๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๗๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
	รวม ๒ โครงการ		๑	-	๑	๔๒๐,๐๐๐	๓๖๙,๕๕๐		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)	ก.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	เม.ย.-พ.ค.๖๘			✓	๖๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๔	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘		✓		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุฯ
๕	โครงการวันเทศบาล	เม.ย.๖๘			✓	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากรในองค์กร	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างจัดทำ หลักสูตร

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน	ม.ค.-ก.พ.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	- อยู่ระหว่างจัดทำ หลักสูตร - แก้ไขแผนดำเนินงาน เป็นเดือน ม.ค.-พ.ค.๖๘
๘	โครงการให้คำปรึกษาและ คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ ประชาชน	มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	กำหนดจัดเดือนเมษายน
๙	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘			✓ ยกเลิก โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ โครงการอบรม และ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
๑๐	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘			✓ ยกเลิก โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบล เขาย้อย

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		๒๕๒,๓๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๘)	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ
๑๒	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาย้อย	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๒๖๐,๐๐๐	๒๕๒,๐๓๕	สำนักปลัดฯ	การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
รวม ๑๒ โครงการ			๑	๓	๘	๑,๕๕๗,๓๐๐	๒๕๒,๐๓๕		ยกเลิก ๒ โครงการ

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	เม.ย.-พ.ค.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน	ม.ค.-ก.พ.๖๘	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเขาย้อย
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่ม อาชีพ และกลุ่มพลังองค์กรที่ เทศบาลจัดตั้ง	ม.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๖๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการเชิดชูเกียรติแกนนำ ชุมชนและแกนนำผู้สูงอายุ	ส.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	กำหนดจัดโครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
	รวม ๔ โครงการ		๑	-	๓	๖๘๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการค้าหาบเร่ แผงลอย	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์รักษาความ สะอาดเรียบร้อย	มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เี่ยวยาพิษฟู หลังเกิด สาธารณภัย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่มีประชาชนที่ ประสบภัยในการให้ ความช่วยเหลือ
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ ขับขี่ ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘, เม.ย.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๑๓,๑๓๐	สำนักปลัดฯ	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นแก่ประชาชน	ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๔๐	สำนักปลัดฯ	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๘

รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	กำหนดจัดเดือนเมษายน
๗	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานป้องกัน เทศบาลตำบลเขาย้อย หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๒๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๘	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	ก.พ.-เม.ย.๖๘			✓	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	รออนุมัติจาก ผวจ.เพชรบุรี เพื่ออนุมัติ ให้จ่ายเงินอุดหนุน
รวม ๘ โครงการ			๒	๒	๔	๔๗๐,๐๐๐	๓๘,๑๗๐		